

台南市立後壁國中教室照明測量結果


【108 學年度上學期】

班 級	測 光 結 果				損壞燈管	備 註
	晴 天		陰 天			
	黑 板	教室桌子	黑 板	教室桌子		
一 1	不合格	合格			2	請加裝燈具.上課請開燈 損壞燈管請維修
一 2	不合格	不合格			1	請加裝燈具.上課請開燈 損壞燈管請維修
一 3	不合格	合格			1	請加裝燈具.上課請開燈 損壞燈管請維修
二 1	不合格	合格			1	請加裝燈具.上課請開燈 損壞燈管請維修
二 2	不合格	合格			3	請加裝燈具.上課請開燈 損壞燈管請維修
二 3	不合格	合格			1	請加裝燈具.上課請開燈 損壞燈管請維修
三 1	不合格	合格			1	請加裝燈具.上課請開燈 損壞燈管請維修
三 2	不合格	合格			0	請加裝燈具.上課請開燈
三 3	不合格	合格			3	請加裝燈具.上課請開燈 損壞燈管請維修


1. 不合格的教室，請加裝燈具並更新燈管照明


加. 損壞燈管，請維修燈管
裝

註明：合格 及 不合格

測量人員 

單位 

總務主任 

校長 

(增加敬會事務組長知悉



)

台南市立後壁國中教室照明測量結果

測量班級： 1 年 1 班

測量人員： 護理師張寶文

測量日期： 108 年 9 月 19 日

測量時間： 3:00

測量天氣： 晴天 陰天 雨天

光源： 自然光 人工光 燈管損壞支數： 2 支

黑板測量結果

539	540	497
502	548	529
481	523	530

平均值：自然光— LUX 人工光— 543 LUX

(標準值>750LUX) 合格 不合格

教室測量結果

418	419	516
702	424	493
1047	493	488

平均值：自然光— LUX 人工光— 555.5 LUX

(標準值>500LUX) 合格 不合格

台南市立後壁國中教室照明測量結果

測量班級： 1 年 2 班

測量人員： 護理師張寶文

測量日期： 108 年 9 月 19 日

測量時間： 3:04

測量天氣： 晴天 陰天 雨天

光源： 自然光 人工光 燈管損壞支數： 1 支

黑板測量結果

434	467	379
408	450	405
429	419	402

平均值：自然光— LUX 人工光— 42.4 LUX

(標準值>750LUX) 合格 不合格

教室測量結果

447	375	372
422	419	478
371	353	604

平均值：自然光— LUX 人工光— 42.7 LUX

(標準值>500LUX) 合格 不合格

台南市立後壁國中教室照明測量結果

測量班級： 1 年 3 班

測量人員： 護理師張寶文

測量日期： 108 年 9 月 19 日

測量時間： 2:04

測量天氣： 晴天 陰天 雨天

光源： 自然光 人工光 燈管損壞支數： 1 支

黑板測量結果

595	630	698
568	588	637
539	559	597

平均值：自然光— LUX 人工光—601.2 LUX

(標準值>750LUX) 合格 不合格

教室測量結果

719	715	710
653	760	728
644	785	796

平均值：自然光— LUX 人工光—723.3 LUX

(標準值>500LUX) 合格 不合格

台南市立後壁國中教室照明測量結果

測量班級： 2 年 1 班

測量人員：

護理師張寶文

測量日期：108 年 9 月 19 日

測量時間：3:12

測量天氣：晴天 陰天 雨天

光源：自然光 人工光 燈管損壞支數：1 支

黑板測量結果

636	761	660
665	674	628
658	679	642

平均值：自然光— LUX 人工光—667 LUX

(標準值>750LUX) 合格 不合格

教室測量結果

773	789	1723
884	835	759
888	874	809

平均值：自然光— LUX 人工光—926 LUX

(標準值>500LUX) 合格 不合格

台南市立後壁國中教室照明測量結果

測量班級：二年二班

測量人員：護理師張寶文

測量日期：108年9月19日

測量時間：1200

測量天氣：晴天 陰天 雨天

光源：自然光 人工光 燈管損壞支數：3支

黑板測量結果

556	683	634
536	621	606
548	608	644

平均值：自然光— LUX 人工光—604 LUX

(標準值>750LUX) 合格 不合格

教室測量結果

778	799	642
828	620	709
688	700	688

平均值：自然光— LUX 人工光—716.6 LUX

(標準值>500LUX) 合格 不合格

台南市立後壁國中教室照明測量結果

測量班級：2年3班

測量人員：

護理師張寶文

測量日期：108年9月19日

測量時間：2207

測量天氣：晴天 陰天 雨天

光源：自然光 人工光 燈管損壞支數：1支

黑板測量結果

738	761	673
712	717	661
689	712	691

平均值：自然光— LUX 人工光—706 LUX

(標準值>750LUX) 合格 不合格

教室測量結果

742	706	673
622	732	688
756	698	724

平均值：自然光— LUX 人工光—704.5 LUX

(標準值>500LUX) 合格 不合格

台南市立後壁國中教室照明測量結果

測量班級： 3 年 1 班

測量人員： 護理師張寶文

測量日期： 108 年 9 月 19 日

測量時間： 3:20

測量天氣： 晴天 陰天 雨天

光源： 自然光 人工光 燈管損壞支數： 1 支

黑板測量結果

601	503	560
551	551	516
539	520	502

平均值：自然光— LUX 人工光—538 LUX

(標準值>750LUX) 合格 不合格

教室測量結果

523	419	405
666	478	499
870	477	415

平均值：自然光— LUX 人工光—528 LUX

(標準值>500LUX) 合格 不合格

台南市立後壁國中教室照明測量結果

測量班級：3年2班

測量人員：

護理師張寶文

測量日期：108年9月19日

測量時間：2:00

測量天氣：晴天 陰天 雨天

光源：自然光 人工光 燈管損壞支數：0支

黑板測量結果

627	639	482
585	639	531
590	595	534

平均值：自然光— LUX 人工光—580.2 LUX

(標準值>750LUX) 合格 不合格

教室測量結果

466	509	564
530	485	720
466	526	676

平均值：自然光— LUX 人工光—549.1 LUX

(標準值>500LUX) 合格 不合格

台南市立後壁國中教室照明測量結果

測量班級：3年3班

測量人員：

護理師張寶文

測量日期：108年9月19日

測量時間：2:30

測量天氣：晴天 陰天 雨天

光源：自然光 人工光 燈管損壞支數：3支

黑板測量結果

612	610	550
595	590	594
584	561	533

平均值：自然光— LUX 人工光—581 LUX

(標準值>750LUX) 合格 不合格

教室測量結果

561	508	737
635	511	585
661	685	600

平均值：自然光— LUX 人工光—609.2 LUX

(標準值>500LUX) 合格 不合格